

Besprechungsprotokoll vom 03. 03. 2020 Olšina

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva ATCZ-163

Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische Au ATCZ-163

Teilnehmerliste des Projektmeetings:

VLS ČR, s.p.:

Ing. Michaela Veselá – Leiterin vom Projektbüro der Unternehmensdirektion Praha (michaela.vesela@vls.cz)

Ing. Daniela Růžková – Projektmanager der Unternehmensdirektion Praha (daniela.ruzkova@vls.cz)

Ing. Zuzana Štollová – Betriebswirt der Division Horní Planá (zuzana.stollova@vls.cz)

Bc. Růžena Heřmánková – Waldpädagogin Horní Planá (ruzena.hermankova@vls.cz)

Bc. Barbora Filipová – Fachgarant des Projektes (barbora.filipova@vls.cz)

Lesy České republiky, s.p.:

Ing. Bohumil Děd – stellvertretender Leiter der Flussverwaltung, Benešov (bohumil.ded@lesy-cr.cz)

Ing. Ondřej Balihar – Flussverwaltung (ondrej.balihar@lesy-cr.cz)

Monika Michlanová - Beauftragter für finanzielle und technische Aktivitäten, Benešov (monika.michlanova@lesy-cr.cz)

Ing. Mojmíra Hillermanová – Leiterin der Flussverwaltung, Benešov (mojmira.hillermanova@lesy-cr.cz)

Tourismusverband Böhmerwald:

MMag. Johannes Miesenböck - Regionalmanager der grenzüberschreitenden Kooperation
(johannes.miesenboeck@rmooe.at)

Reinhold List – Manager (list@boehmerwald.at)

Sabrina Spitzl (spitzl@boehmerwald.at)

Andere:

Mgr. Nikola Mikyšková – Dolmetsch (nikolamikyskova@centrum.cz)

Einzelne Besprechungspunkte:

- 1) Der LP hat über die Mehrkosten, die wahrscheinlich für den Transport der Steinplatten zur Baustelle aufgrund der Stilllegung des Steinbruchs Aigen anfallen werden, informiert. Der neu gewählte Steinbruch Großeibenstein (Gmünd), in dem die Textur, Struktur und Farbigkeit vom Granit ähnlich sind, ist 120 km entfernt.
- 2) Der PP1 (LČR) hat über die erste Phase der Arbeiten, und zwar am „Waldweg zum Vorhang“, berichtet, wo ebenso wie bei dem LP Mehrkosten entstanden sind, und zwar bei dem Abtragen des übermäßigen Sediments vom Weguntergrund. Die Arbeiten schreiten weiter zum Reithbach (Otovský potok) fort. Genauso sind Komplikationen am Biberdamm entstanden. Summe für Mehrarbeiten 2, 500 Tsd. CZK, Minderarbeiten 900 Tsd. CZK.

- 3)** Der PP2 (Tourismusverband Böhmerwald) hat angeführt, dass es ihm noch nicht gelungen ist, den Anbieter in der Ausschreibung zu finden. Er versucht, einige im Projekt enthaltene Elemente zu reduzieren, und es wird eine neue Ausschreibung in 03/2020 veröffentlicht, von der sämtliche Bauarbeiten abgeleitet werden. Es ist bereits jetzt offensichtlich, dass es zu einer Verzögerung von etwa 1 Jahr kommen wird.
- 4)** LP, PP1, PP haben vereinbart, dass sie einen gemeinsamen Antrag auf die Projektverlängerung stellen, und zwar im Sommer 2020. Genauso wird jeder Projektpartner in seinem 2. Projektfortschrittsbericht die Probleme, die aufgetreten sind, samt ausreichender Begründung anführen.
- 5)** Der LP versendet die Kopie der Anwesenheitsliste und das Besprechungsprotokoll an alle Projektpartner und weitere Beteiligte.

Verfasst: am 06. 03. 2020 von Ing. Daniela Růžková