

## Zápis z jednání ze dne 3. 3. 2020 Olšina

**Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva ATCZ-163**

---

**Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische Au ATCZ-163**

### **Seznam účastníků projektového setkání:**

#### **VLS ČR, s.p.:**

Ing. Michaela Veselá – vedoucí projektové kanceláře ŘSP Praha	michaela.vesela@vls.cz
Ing. Daniela Růžková - projektový manažer ŘSP Praha	daniela.ruzkova@vls.cz
Ing. Zuzana Štollová- ekonom divize Horná Planá	zuzana.stollova@vls.cz
Bc. Růžena Heřmánková – lesní pedagog Horní Planá	ruzena.hermankova@vls.cz
Bc. Barbora Filipová – odborný garant projektu	barbora.filipova@vls.cz

#### **Lesy České republiky, s.p.:**

Ing. Bohumil Děd – zástupce vedoucího správce toků, Benešov	bohumil.ded@lesy-cr.cz
Ing. Ondřej Balihar – správce toků	ondrej.balihar@lesy-cr.cz
Monika Michlanová - referent pro finanční a technické činnosti, Benešov	monika.michlanova@lesy-cr.cz
Ing. Mojmíra Hillermanová – vedoucí správy toků, Benešov	mojmira.hillermanova@lesy-cr.cz

#### **Tourismusverband Böhmerwald:**

MMag. Johannes Miesenböck - regionální manažer přeshraniční spolupráce	johannes.miesenboeck@rmooe.at
Reinhold List - manažer	list@boehmerwald.at
Sabrina Spitzl	spitzl@boehmerwald.at

#### **Ostatní:**

Mgr. Nikola Mikyšková - tlumočnice	nikolamikyskova@centrum.cz
------------------------------------	----------------------------

### **Jednotlivé body jednání:**

- 1) LP informoval o vícenákladech, které pravděpodobně vzniknou na mimostaveništní dopravu kamenných desek z důvodu uzavření lomu Aigen. Nově zvolený lom Großeibenstein (Gmünd), který má podobnostní texturu, strukturu a barevnost žuly je vzdálen oproti původnímu lomu 120 km.
- 2) PP1 (LČR) informoval o první fázi prací a to u „Lesní cesty k Oponě“, kde vznikly stejně jako u LP vícenáklady, a to při odtěžení nadměrného sedimentu nacházejícího se v podloží cesty. Dále práce postupují k Otovskému potoku. Komplikace stejně tak nastaly u bobří hráze. Celkové vícepráce 2, 500 tis. Kč, méněpráce 900 tis. Kč.

- 3)** PP2 (Tourismusverband Böhmerwald) uvedl, že se jim doposud nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Pokusí se zredukovat některé prvky obsažené v projektu a nově bude vyhlášeno výběrové řízení 3/2020, od něhož se budou odvíjet veškeré stavební práce. Již nyní je zřejmé, že dojde ke zpoždění cca 1 rok.
- 4)** LP, PP1, PP se domluvili, že podají hromadnou žádost o prodloužení projektu, a to v létě/2020. Stejně tak každý uvede do 2. monitorovací zprávy problémy, které se vyskytly, spolu s dostatečným zdůvodněním.
- 5)** LP zašle kopii prezenční listiny a zápis z jednání všem projektovým partnerům a dalším zúčastněným.

Zpracovala: 6. 3. 2020 Ing. Daniela Růžková